

Bauabnahmeprotokoll

Montageteam / Montageleiter: _____

Kunde/Auftraggeber: _____ Montageort: _____

Baubeginn (inkl. Uhrzeit): _____ Bauende (inkl. Uhrzeit): _____

- Abnahmegegenstand

Montage Betonzaun	<input type="checkbox"/>	Montage _____	<input type="checkbox"/>
Tormontage	<input type="checkbox"/>	Hecke entfernt	<input type="checkbox"/>
Erdaushubentsorgung	<input type="checkbox"/>	Hecke entsorgt	<input type="checkbox"/>
Farbe aufgetragen	<input type="checkbox"/>	Farbe geliefert	<input type="checkbox"/>
Alten Zaun entfernt	<input type="checkbox"/>	Alten Zaun entsorgt	<input type="checkbox"/>
Imprägnierung	<input type="checkbox"/>	Schwere Stemmarbeiten	<input type="checkbox"/>

- Montage der Zaunanlage wird ohne sichtbaren Mängel abgenommen:

Unterschrift Kunde/Auftraggeber

Unterschrift Montageleitung

- Vermerk für unwesentliche noch durchzuführende Restarbeiten (ggfl. Nachlieferung von zusätzlicher Ware)

- Nach erfolgter Bauabnahme ist unsere Werksleistung erbracht. Die Endrechnung ist gemäß unserer AGB's anschließend sofort in bar oder via Überweisung ohne Abzüge zu zahlen.
- Unwesentliche Nacharbeiten/Vorbehalte werden in Absprache mit Ihrem Kundenbetreuer verbindlich terminiert und zu Ihrer Zufriedenheit durchgeführt.
- Weitere Informationen sind in unseren AGBs einzusehen: betmar.de/AGB

Kunde/Auftraggeber: _____ Montageort: _____

CHECKLISTE

als Qualitätsprotokoll zum Betonzaunprojekt

- Baustelle und Betonzaunanlage sauber hinterlassen
(Wasserschlauch)
- Restfarbe oder Restimprägnierung beim Anstrich beim Kunden gelassen
- Video-Anruf Bauabnahme durchgeführt
- Kunde wünscht einen Rückruf vom Kundenbetreuer
- Kundengenehmigung für Werbefotos eingeholt
- Flyer google-Bewertung Kunden gegeben
- Kunde wunschlos glücklich
- Betmar Schildchen mit Genehmigung vom Kunden an Pfosten angebracht

Verbrauchte Ware:

- Plattenmuster _____
- Platten S (0,25m / 0,26m) _____
- Platten M (0,36m / 0,45m / 0,50m) _____
- Pfosten Durchgang _____
- Pfosten End _____
- Pfosten Eck _____
- Dachelemente _____
- Kappen Durchgang _____
- Kappen End _____
- Kappen Eck _____
- Pyramiden _____
- Farbe inkl. Farbton _____
- Tor oder Toranlage (Typ/Größe) _____

Sonstige interne Vermerke für den Kundenbetreuer:

Interne Montage Checkliste

- Punktfundamente bis auf Plattenniveau aufgefüllt (Foto)
- Mindestens 4-5 Sack Beton benutzt
- Rüttler verwendet (Foto)
- Lochgrösse mind. 50x50x80cm (bei lockerem Sandboden mind. 60x60x80cm) (Foto)
- Betonzaun mind. 4-5 cm in den Beton versenkt (Foto)
- Acrylarbeiten an Platten punktuell, Dachelementen und/oder Kappen durchgeführt
- Schnittkanten mit Zinkspray behandelt
- Alle Pfosten nach Fertigstellung kontrolliert
- Alle Kappen und Dächer kontrolliert (Passgenauigkeit!)
- Bauabnahme inkl. Fotodokumentation in trello hochgeladen
- Bauabnahme Fotos durchgeführt (Seite A/B/C/D + Rückseite + Vogelansicht)
- Werbefotos vom fertigen Betonzaunprojekt erstellt und die besten 5 Fotos in drive hochgeladen - Vorher - Nachher Fotos inklusive!
- Flyer "Wir bauen in Ihrer Nachbarschaft" verteilt

Unterschrift & Datum Montageleiter